

АКТ
о результатах контроля
за исполнением концессионного соглашения по созданию
муниципального сквера «Чернобыльский»

г. Астрахань

«28» 07 2023 г.

Проверка проводилась в период с «24» 07 2023 г. по «26» 07 2023 г.

Проверяемый период: по состоянию на «24» 07 2023 г.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения.

1. Выполненный объем работ:

№ п/п	Вид работ	Единица измерений	Кол-во
1.	Строительно-монтажные работы:		
	- спортивная площадка	Шт.	1
	- прокладка провода освещения	Шт.	2000
	- прокладка трубы освещения	М.	1000
	Труба пнд32 для освещения	М.	1000
	Провод гост 2,5/г для освещения	М.	2000
	Устройство водоснабжения сквера		1
	Завоз грунта и планировка территории	Куб.м.	150
	Посадка зеленых насаждений		195
	Общественный туалет, пункт управления сквером		1
4.	Озеленение:		
	- бирючина	Шт.	100
	- катальпа	Шт.	55
	- липа	Шт.	10
	- туя	Шт.	25
	- береза	Шт.	5

Заключение: соответствует (не соответствует) объему и сроку создания объекта концессионного соглашения.

Рекомендации: _____

2. Объем инвестиций:

№ п/п	Вид работ	Стоимость за ед. в руб.	Итого (руб.)
1	Строительно-монтажные работы:		
	- спортивная площадка	480 000	480 000
	Прокладка провода освещения парка	80	160 000
	Прокладка труб освещения	20	200 000
	Труба пнд 32 для освещения	63	63 000
	Провод гос 2,5/г для освещения	110	220 000
	Устройство водоснабжения	320,000	320 000
	Завоз грунта и планировки территории	1200	180 000
	Посадка зеленых насаждений	250	48 750
	Общественный туалет, пункт управления освещения, автополива, видеонаблюдения	3 500 000	1 750 000
2	Озеленение:		
	- бирючина	250	25000
	- катальпа	1800	99 000
	- липа	21000	21000
	- туя	6000	150000
	- береза	1800	9000
	Итого:		3 725 750

Заключение: Инвестиции в создание объекта концессионного соглашения осуществляются Концессионером в соответствии (не в соответствии) с Планом мероприятий в объемах и сроках, предусмотренных концессионным соглашением.

Рекомендации: _____

3. Соответствие технико-экономическим показателям объекта концессионного соглашения.

Заключение: соответствует (не соответствует).

Рекомендации: _____

4. Соответствие по осуществлению деятельности по использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.

Заключение: соответствует (не соответствует).

Рекомендации: _____

Комиссия в составе:

От Концессионера:

Должность

Должность

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

Фамилия И.О.
/ *Богачев А.В.* /

Фамилия И.О.

От Концедента

кап. судья

Должность

Должность

Должность

Должность

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

Ворожьев В.Ю.

Фамилия И.О.

Фамилия И.О.

Фамилия И.О.

Фамилия И.О.