



ООО «ТопЭнерго»

414041 г. Астрахань, ул. Минусинская, 8 помещение 24 ком. 301

тел/факс. 8-(8512)-48-13-10

ИНН 3015098393 КПП 301501001

ОГРН 1133015000183 ОКПО 10385610

Р/с № 40702810405000031386 в Астраханском ОСБ № 8625 г. Астрахань,

к/с № 30101810500000000602, БИК 041203602

mail: ya.top-energo@yandex.ru

«План мероприятий по подготовке котельной Комбат-В 10 МВт к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов»

№	Мероприятия	Количество	Срок выполнения
1	Осмотр внутрикотлового пространства. Дефектовка конструктивных элементов. Устранение конструктивных недостатков .	3 шт	17.08.26-30.08.26
2	Разборка подрывных клапанов котлоагрегатов, зачистка , притирка и сборка	3 шт	17.08.26-30.08.26
3	Осмотр горелочных устройств котлоагрегатов, ревизия запальных устройств форсунок, ревизия автоматики. Ревизия электродвигателей привода вентилятора. Зачистка газовых фильтров	3 шт	17.08.26-30.08.26
4	Ревизия насосов с заменой сальниковой набивки диаметром 8мм, 10 мм	8 шт	17.08.26-30.08.26
5	Ревизия запорной арматуры и обратных клапанов с установкой поронитовых прокладок толщиной 2-3 мм	12 шт	17.08.26-30.08.26
6	Чистка бака резервной воды	1 шт	17.08.26-30.08.26
7	Промывка фильтров грубой очистки (грязевик) Ду150 и Ду250	2 шт	17.08.26-30.08.26
8	Промывка фильтров тонкой очистки Ду150 и Ду250	2 шт	17.08.26-30.08.26
9	Чистка пластинчатых теплообменников	4 шт	17.08.26-30.08.26
10	Опрессовка трубопроводов сетевой и котловой воды		17.08.26-30.08.26
11	Окраска трубопроводов в котельной		17.08.26-30.08.26
12	Замена дефектных участков труб на котельной	Труба ду150 - 11 м, Труба ду100 - 6 м, Труба ду80 - 5 м, Труба ду58 -5 м,	17.08.26-30.08.26
13	Поверка КИП, в т.ч.:	33 шт	17.08.26-30.08.26
14	Манометры	29 шт	17.08.26-30.08.26
15	Сигнализаторы по СН4 и СО	2 шт	17.08.26-30.08.26

Главный инженер ООО «ТопЭнерго»



Р.Р. Утебаев

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕКТРОБЫТ»

ОГРН 1187154027356 ИНН 7116158230 КПП 711601001

Юридический адрес: Россия, 301664, Тульская обл, Новомосковский р-н,
Новомосковск г, Новая ул, дом № 1, корпус Главный, офис 2,
телефон: 8(8512)238460, +7(910)1530401

ooo.elektrobyt@mail.ru

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К РАБОТЕ

В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2026-2027 г.г.

КОТЕЛЬНОЙ ПО ул. Куликова 83А

ООО «Электробыт»

№\№	Наименование мероприятий	Сроки исполнения
1.	Проверка дымовыводящих устройств и дымоходов	Август 2026 г.г.-октябрь 2026 г.г.
2.	Проверка вентиляции	Август 2026 г.г.-октябрь 2026 г.г.
3.	Контрольная опрессовка газового оборудования	Июль 2026 г.г.- август 2026 г.г.
4.	Текущий ремонт газопроводов, арматуры и оборудования	Июль 2026 г.г.- август 2026 г.г.
5.	Проверка контрольно-измерительных приборов	Июль 2026 г.г. – август 2026 г.г.
6.	Проверка электрооборудования и освещения	Июль 2026 г.г. – август 2026 г.г.
7.	Опрессовка котлов	Август 2026 г.г. – октябрь 2026 г.г.
8.	Окраска оборудования, внутренних трубопроводов. Побелка помещений котельной	Июль 2026 г.г. – октябрь 2026 г.г.
9.	Проверка манометров	Июль 2026 г.г.- октябрь 2026 г.г.
10.	Покраска металлоконструкций дымовой трубы	Апрель 2026 г.г.- май 2026 г.г.
11.	Проверка сопротивления заземлителей и заземляющих устройств	Июль 2026 г.г. – 2026 г.г. октябрь

Главный инженер



Р.Р. Давлетьяров