АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 октября 2026 года № 1378

О проведении работ
по переподключению
объекта: «Участок магистральной
сети водовода по ул. Авиационная – 2 очередь»
к действующим сетям водоснабжения
МУП г. Астрахани «Астрводоканал»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом муниципального образования «Городской округ город Астрахань», в связи с проведением работ по переподключению объекта: «Участок магистральной сети водовода по ул. Авиационная – 2 очередь» к действующим сетям водоснабжения МУП г. Астрахани «Астрводоканал», на основании муниципального контракта от 03.06.2026 № 0825300004226000030,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень работ по переподключению объекта: «Участок магистральной сети водовода по ул. Авиационная – 2 очередь» к действующим сетям водоснабжения МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (далее - Перечень).

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Современные системы реновации»:

2.1. Произвести работы по переподключению объекта: «Участок магистральной сети водовода по ул. Авиационная – 2 очередь» к действующим сетям водоснабжения МУП г. Астрахани «Астрводоканал» с 21.00 30.10.2026 до 14.00 31.10.2026.

2.2. Закончить работы по переподключению объекта: «Участок магистральной сети водовода по ул. Авиационная – 2 очередь» к действующим сетям водоснабжения МУП г. Астрахани «Астрводоканал» до 12.00 31.10.2026.

013986*

2.3. При остановке левобережных очистных сооружений водопровода организовать три точки по отпуску воды (Правобережные очистные сооружения водопровода №1, Правобережные очистные сооружения водопровода №2, Водозаборные очистные сооружения микрорайона Бабаевского) для бесперебойной работы хлебозаводов, учреждений здравоохранения и образования, находящихся в левобережной части города.

2.4. В срок до 13.11.2026 благоустроить территории, на которых производились работы, указанные в Перечне.

3. Главам администраций Ленинского, Кировского, Советского районов города Астрахани проконтролировать завершение предприятиями и подрядными организациями работ, не вошедших в утвержденный Перечень.

4. Директору МУП г. Астрахани «Астрводоканал» произвести полную остановку левобережных очистных сооружений водопровода с прекращением подачи питьевой воды в левобережную часть города с 21:00 30.10.2026 до 14:00 31.10.2026.

5. Директору МБУ г. Астрахани «Мосты и каналы» понизить уровень воды во внутригородских каналах до уровня открытия водопроводных сбросов (Кутум, Первого Мая) в срок до 30.10.2026.

6. Управлению информационной политики администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» проинформировать население города о принятом постановлении администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» в средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» возложить на заместителя главы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» курирующего сферы капитального строительства, оценки технического состояния зданий, строений, сооружений и деятельности комиссий, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и жилищной политики.

Глава муниципального образования
«Городской округ город Астрахань» И.А. Редькин

Утвержден постановлением администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань»
от 23.10.2026 № 1378

Перечень
работ по переподключению объекта: «Участок магистральной сети водовода по ул. Авиационная – 2 очередь»

№	Мероприятия	Задействованные ресурсы	Время проведения работ
1	Отключение водопровода	МУП г. Астрахани «Астрводоканал»	21:00 30.10.2026
2	Устройство технологического отверстия в существующей трубе Ф1200 ВК1	ООО «ССР» Монтажник наружных трубопроводов–9чел. Электрогазосварщик -4 чел. Оператор полиэтиленовой сварки – 3 чел. Слесарь АВР – 4 чел. ИТР-1 чел. КМУ – 2 ед. Экскаватор – погрузчик 3СХ – 2 ед. Илосос – 2 ед. Полноповоротный колесной экскаватор – 1 ед. Автокран 25т – 1 ед.	21:00 30.10.2026 00:00 31.10.2026
3	Устройство технологического отверстия в существующей трубе Ф1200 ВК2	ООО «ССР» Монтажник наружных трубопроводов–9чел. Электрогазосварщик -4 чел. Оператор полиэтиленовой сварки – 3 чел. Слесарь АВР – 4 чел. ИТР-1 чел.	21:00 30.10.2026 00:00 31.10.2026

		КМУ – 2 ед. Экскаватор – погрузчик 3СХ – 2 ед. Илосос – 2 ед. Полноповоротный колесной экскаватор – 1 ед. Автокран 25т – 1 ед.	
4	Откачка воды ВК1	ООО «ССР» Монтажник наружных трубопроводов–9чел. Электрогазосварщик -4 чел. Оператор полиэтиленовой сварки – 3 чел. Слесарь АВР – 4 чел. ИТР-1 чел. КМУ – 2 ед. Экскаватор – погрузчик 3СХ – 2 ед. Илосос – 2 ед. Полноповоротный колесной экскаватор – 1 ед.	00:00 31.10.2026 03:00 31.10.2026
5	Откачка воды ВК2	ООО «ССР» Монтажник наружных трубопроводов–9чел. Электрогазосварщик -4 чел. Оператор полиэтиленовой сварки – 3 чел. Слесарь АВР – 4 чел. ИТР-1 чел. КМУ – 2 ед. Экскаватор – погрузчик 3СХ – 2 ед. Илосос – 2 ед. Полноповоротный колесной экскаватор – 1 ед.	00:00 31.10.2026 03:00 31.10.2026
6	Переврезка трубы Ф225 (Абонент)	ООО «ССР» Монтажник наружных трубопроводов–9чел. Электрогазосварщик -4 чел. Оператор полиэтиленовой сварки – 3 чел.	03:00 - 08:00

		Слесарь АВР – 4 чел. ИТР-1 чел. КМУ – 2 ед. Экскаватор – погрузчик 3СХ – 2 ед. Илосос – 2 ед. Полноповоротный колесной экскаватор – 1 ед. Автокран 25т – 1 ед.	
7	Переврезка трубы ф160 (Абонент)	ООО «ССР» Монтажник наружных трубопроводов–9чел. Электрогазосварщик -4 чел. Оператор полиэтиленовой сварки – 3 чел. Слесарь АВР – 4 чел. ИТР-1 чел. КМУ – 2 ед. Экскаватор – погрузчик 3СХ – 2 ед. Илосос – 2 ед. Полноповоротный колесной экскаватор – 1 ед. Автокран 25т – 1 ед.	03:00 - 08:00
8	Монтаж ЗРА ф1200, демонтажной вставки ф1200, фланцевого отвода ф1200 ВК-2	ООО «ССР» Монтажник наружных трубопроводов–9чел. Электрогазосварщик -4 чел. Оператор полиэтиленовой сварки – 3 чел. Слесарь АВР – 4 чел. ИТР-1 чел. КМУ – 2 ед. Экскаватор – погрузчик 3СХ – 2 ед. Илосос – 2 ед. Полноповоротный колесной экскаватор – 1 ед. Автокран 25т – 1 ед.	08:00 – 11:00

9	Монтаж вставки ф1200, фланцевого отвода ф1200 ВК-2	ООО «ССР» Монтажник наружных трубопроводов–9чел. Электрогазосварщик -4 чел. Оператор полиэтиленовой сварки – 3 чел. Слесарь АВР – 4 чел. ИТР-1 чел. КМУ – 2 ед. Экскаватор – погрузчик 3СХ – 2 ед. Илосос – 2 ед. Полноповоротный колесной экскаватор – 1 ед. Автокран 25т – 1 ед.	
10	Монтаж торцевой заглушки ф1200 ВК-1, ВК-2	ООО «ССР» Монтажник наружных трубопроводов–9чел. Электрогазосварщик -4 чел. Оператор полиэтиленовой сварки – 3 чел. Слесарь АВР – 4 чел. ИТР-1 чел. КМУ – 2 ед. Экскаватор – погрузчик 3СХ – 2 ед. Илосос – 2 ед. Полноповоротный колесной экскаватор – 1 ед. Автокран 25т – 1 ед.	11:00 - 12:00
11	Подключение Участок магистральной сети водовода по ул. Авиационная – 2 очередь	МУП г. Астрахани «Астрводоканал»	12:00 – 14:00
12	Всего	ООО «ССР» Монтажник наружных трубопроводов–9чел. Электрогазосварщик -4 чел. Оператор полиэтиленовой сварки – 3 чел. Слесарь АВР – 4 чел. ИТР-1 чел.	

		КМУ – 2 ед. Экскаватор – погрузчик 3СХ – 2 ед. Илосос – 2 ед. Полноповоротный колесной экскаватор – 1 ед. Автокран 25т – 1 ед.	

Руководитель отдела модернизации инженерных сетей
управления по капительному строительству администрации
муниципального образования
«Городской округ город Астрахань» О.Ж. Скородумова